



شماره: ۹۳،۲۱،۲۳۱

تاریخ: ۹۳،۱۱،۲۵

بیوست:

« صورت جلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره ششم - شماره ۴۹ »

فرهنگ عباسی مطلق	فریدون حیدری	سیدزهیترابی	حاضرین
فریبرز براتی - منوچهر حسینی			غائبین

تاریخ جلسه: ۹۳/۱۱/۱۲

پایان جلسه: ۱۹:۰۰

شروع جلسه: ۱۷:۳۰

موارد مطروحه:

- جلسه ای در خصوص هماهنگی جهت نظارت بر اجرای لوله کشی گاز با حضور ناظران مربوطه در پروژه های ۳۱۰ واحدی فردوس واقع در کوی یونک در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۲ در محل سازمان تشکیل و موارد زیر مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید:
- ۱- شیر قفلی ابتدای لوله حذف شود.
 - ۲- یک عدد شیر قطع اصلی به همراه جعبه محافظ با درب شیشه ای ثابت مربوطه در هر بلوک شرقی و غربی در پاگرد اول ورودیهای ساختمان قبل از کنتورها نصب شود.
 - ۳- دریچه های تأمین هوای دائمی داخل واحدها با ابعاد ۲۰*۲۰ همراه دریچه فلزی یا پلاستیکی ۲۵*۲۵ با دو ردیف سوراخ و بصورت رو به بالا در داخل واحد و رو به پایین در بیرون واحد تعبیه و نصب شود.
 - ۴- جهت تهویه هوای راه پله محل نصب کنتورها دو عدد دریچه ۶۰*۲۰ بر روی درب ورودی بلوکها و همچنین یک عدد دریچه ۶۰*۴۰ بر روی درب خرپشته راه پله بطرف هوای آزاد تعبیه گردد.
 - ۵- کلاهیک دودکشها در پشت بام از نوع H و بصورت مجزا برای هر دودکش تعبیه گردد.
 - ۶- برجسبی به مضمون "دریچه تأمین هوای دستگاههای گازسوز- مسدود نشود" تهیه و بر روی تمامی دریچه های تأمین هوا نصب شود.
 - ۷- مقرر گردید با توجه به اینکه از سیستم حرارت مرکزی استفاده نشده و از پکیج استفاده شده است زمان تأیید پکیج های فن دار برای طبقات اول تا سوم نصب شده باشد.

فریبرز براتی

دبیر گروه تخصصی مکانیک