

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان
 تاریخ ۱۳/۴/۱۴۰۲
 شماره ۷۴۹۷/۱۳۲



سازمان نظام مهندسی ساختمان
 استان زنجان

« صورتجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۲ - جلسه شماره ۵۸ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۳/۲۸	ساعت شروع جلسه: ۱۸:	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹/۳۰
-----------------------	---------------------	------------------------

حاضرین	مهندس سید زهیر ترابی	مهندس علی غضنفریان	مهندس کریم هوشمندان	مهندس امیر حسین حریری	مهندس اصغر محمدی	مهندس سعید نظری
مدعوین	نمایندگان دفاتر طراحی - آقای مهندس اسماعیلی مدیر محترم واحد گاز					

موارد مطروحه:

پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ با حضور اعضاء و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها ، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:

۱- موقعیت و ترتیب اجرای شیرها در سیستم لوله کشی گاز ساختمان ویلایی یک واحد عبارتند از شیر قفل روی علمک - شیر اصلی بلافاصله بعد از کنتور - شیر قطع کن داخل واحد . تبصره در مورد ساختمان ویلایی یک واحد : در صورتیکه محل نصب کنتور و واحد هم تراز باشند و فاصله کنتور نصب شده در ورودی ساختمان از ورودی واحد کمتر از ۱۵ متر باشد الزامی به نصب شیر قطع کن داخل واحد نمی باشد .

۲- در مغازه های کوچک (با زیربنای کمتر از ۶۰ متر و تعداد نفرات حاضر اعم از کارکنان یا مراجعه کنندگان به طور معمول کمتر از ۲۰ نفر) در صورتیکه فاقد فضای جانبی برای اجرای سیستم حرارت مرکزی (موتورخانه و پکیج) باشند اجرای انشعاب پکیج و بخاری در محل مذکور ، جهت گرمایش بلامانع می باشد .

۳- در کارگاه های صنعتی (با تعداد نفرات حاضر اعم از کارکنان یا مراجعه کنندگان به طور معمول کمتر از ۲۰ نفر) اجرای انشعاب پکیج و بخاری در محل مذکور ، جهت گرمایش بلامانع می باشد .

امضاء حاضرین :