

چک لیست نهایی تأسیسات برقی ساختمان جهت صدور تأییدیه اتصال انشعاب

نام و نام خانوادگی:	مشخصات بازرگانی	پلاک ثبتی:	نام مالک/نماينده قانوني:
شماره پروانه اشتغال:		تاریخ:	شماره پروانه ساختمان:
تاریخ بازدید اولیه:		تعداد طبقات سازه:	ناظر:
تاریخ بازدید نهائی:			نشانی ملک:

ردیف	شرح موارد بازرسی	کامل	ناقص	ملاحظات
۱	کنترل حریم شبکه های انتقال، فوق توزیع، توزیع مطابق مقررات			
۲	کنترل ابعاد و محل نصب تابلوی کنتور و کلیه تابلوها			
۳	طرح و مشخصات تابلوی کنتور مطابق با استاندارد			
۴	رعایت فاصله استاندارد تابلوی کنترل با سایر تأسیسات شهری			
۵	کنترل بالاترین و پائین ترین وضعیت محل نمراتور			
۶	کنترل فضای آزاد حداقل ۱۲۰ سانتی متر در مقابل تابلوی کنتور			
۷	کنترل IP مناسب با توجه به شرایط محیطی نصب تابلو			
۸	اتصال ارت شینه های نول و ارت در تابلوی اصلی برق (TN-C-S)			
۹	کنترل مرغوبیت وسایل و تجهیزات موجود در داخل تابلوها			
۱۰	اجرای سیستم چاه ارت و تأییدیه اندازه گیری مقاومت			
۱۱	کنترل رعایت حداقل فاصله چاه های ارت			
۱۲	کنترل کanal لوله و یا مسیر ورودی کابلهای برق در کلیه تابلوها			
۱۳	تمهیدات لازم برای جلوگیری از صدمه به کابلهای برق در کلیه تابلوها			
۱۴	کنترل محل و مشخصات پست زمینی مطابق استانداردهای مربوطه در صورت وجود			

موارد مغایر:

مهر و امضاء

نام خانوادگی: مهندس بازرس برق